

CALAIS PORT 2015

Point d'avancement du chantier

Grâce à l'avancement soutenu des travaux, le futur port commence à prendre forme. Le calendrier est respecté par le Groupement Constructeur et la Société des Ports du Déroit, maître d'ouvrage. La mise en service du nouveau port est prévue pour janvier 2021.

Les travaux déjà réalisés :

- L'emprise sur la mer est maintenant terminée : création d'environ 45 hectares de terre-pleins à partir des déblais de dragage du nouveau bassin. Ces terre-pleins entrent actuellement dans une phase de travaux de consolidation qui permettront la réalisation de la plateforme qui accueillera les futurs bâtiments, routes et ouvrages d'art...
- Les fondations du premier poste d'embarquement « poste 10 » sont déjà réalisées (68 pieux ont été battus).
- A fin 2017, la digue a atteint les 2 000 mètres linéaires sur les 3km prévus (soit 60 % de l'ouvrage). Elle a nécessité le coulage et la pose de plus de 6 000 Xblocs de 4 à 20 tonnes chacun et de 3,9 millions de tonnes d'enrochement.
- Les fondations du premier ouvrage d'art ont également débuté.

Les travaux à venir en 2018 :

- Le lancement des travaux des deux autres postes ferries P11 et P12
- Lancement des travaux de construction des ouvrages d'art
- Lancement des travaux de voirie
- La poursuite de la construction de la digue

